計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數		
			以前年度	本年度	合計
臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程中程個案計畫	581,287	1,000	-	1,000	1,000

專 科 學 校

績效報告表

106年度

單位：新臺幣千元

執行數							
本期執行數				累計執行數			
實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
183	-	-	183	183	-	-	183

計畫名稱	執行數占預算數百分比%								執行未達90%之原因及其改進措施
	本期執行數占可支用預算數百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%				
	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	實現數占預算數%	應付數占預算數%	賸餘數占預算數%	合計	
臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程中程個案計畫	18.30%	18.30%	0.00%	18.30%	18.30%	0.00%	0.00%	18.30%	一、 本案臺灣警察專科學校委託營建署專業代辦，106年度編列第1年經費100萬元專業代辦採購作業費，並依代辦採購協議書，於協議書生效後全數撥付該署。 二、 依「內政部營建署工程專業代辦採購作業費收支管理規範」由營建署設置代收款專戶，並依會計法及政府採購法等有關規定辦理支用，截至106年底撥付該署之經費共計轉正列支18萬2,577元，尚有81萬7,423元尚未核支，保留經費賡續執行。 三、 本案目前已完成地質鑽探，並於12月22日召開臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程規劃設計定案前聯合審查會議，確定規劃方案內容。

專科學校

績效報告表

106年度

單位：新臺幣千元

計畫執行進度				總計畫執行進度未達預期之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計 %	年累計 %	總累計 %	年累計 %		
100.00%	0.16%	100.00%	0.16%	無	(一)依據政府採購法第40條暨機關洽請代辦工程採購執行要點之規定，委託內政部營建署專業代辦採購，並完成協議書簽定事宜。 (二)臺北市政府環境保護局106年4月26日北市環綜字第10632056900號函復，本工程未達法定開發規模，無需實施環境影響評估。 (三)106年9月12日營建署辦理本工程案委託技服廠商議價，並決標予呂欽文建築師事務所，完成簽訂委託契約書。 (四)臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程地基調查作業於12月底完成地質鑽探。 (五)106年12月22日，假內政部營建署召開臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程規劃設計定案前聯合審查會議，確定規劃方案內容。